



COMUNE DI MONTEIASI

PROVINCIA DI TARANTO

C O P I A

DETERMINAZIONE N. 486 Data 09/12/2025

Settore: 3^ AREA URBANISTICA E LLPP

Ufficio: UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Determ.ne Servizio N. 64

Copertura Finanziaria ☒

OGGETTO

PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. "RICONVERSIONE DI EDIFICIO ESISTENTE NON GIÀ DESTINATO AD ASILO NIDO" in Monteiasi (Ta), CUP n. B37G24000210006. CIG n. B3A20ABC0D. Liquidazione e pagamento II sal Massaro Srl.

IL Responsabile Istruttore Direttivo Tecnico

Data, 05/12/2025

F.to GIGLI ANTONIO

Copia conforme all'originale.

Lì, 09/12/2025

Il Responsabile del Servizio

Dott. Lumare Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Data: 09/12/2025

L'Addetto alla Pubblicazione

F.to SCALIGINA DARIO SALVATORE

IL RESPONSABILE DI AREA

PRESO ATTO CHE:

- con Deliberazione n. 7 del 17/03/2025 e n. 10 del 09/04/2025, esecutive, il Consiglio Comunale ha approvato rispettivamente il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2025/2027 ed il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;
- con Delibera n. 44 del 05/05/2025, esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il periodo 2025/2027, affidando le risorse ai responsabili dei servizi;

PREMESSO CHE:

- nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, nella *Missione 4 - Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università*, è prevista la misura denominata *“Investimento 1.1 - “Piano per asili nido e scuole per l'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”*;
- con prot. 68047 del 15 maggio 2024 è stato pubblicato l'Avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione e del Merito (“MIM”) per l'adesione al finanziamento di asili nido, nonché per la candidatura di nuovi progetti da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: *“Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”*, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- con decreto direttoriale n.23 del 13.06.2024 è stato approvato l'elenco degli interventi ammessi a seguito della procedura di adesione ai sensi dell'art.3, commi 2,3 e 4 dell'avviso pubblico del 15.05.2024 n. 68047;
- questo Ente è risultato ammesso al finanziamento per *“Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido”* CUP B37G24000210006 per la somma complessiva di € 480.000,00;
- in accordo all'art. 2 del Decreto Direttoriale n. 23 del 13.06.2024 gli enti locali beneficiari inseriti nell'elenco di cui all'allegato 1 sono autorizzati ad avviare tutte le procedure ai fini del rispetto della milestone del PNRR di aggiudicazione dei lavori fissata al 31 ottobre 2024;
- con Delibera di G.C. n. 85/2024 è stato disposto: 2. *di prendere atto del contributo di € 480.000,00 concesso al Comune di Monteiasi nell'ambito dei fondi PNRR - Missione 4 “Istruzione e ricerca” - Componente 1 – “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” - Investimento 1.1 - “Piano per asili nido e scuole per l'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia per “Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido” CUP B37G24000210006 per la somma complessiva di € 480.000,00;* 3. *di dare atto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 241/1990 e dell'art. 15, del D.Lgs. n. 36/2023, che il Responsabile Unico del Progetto per l'intervento di che trattasi è l'ing. Antonio Gigli, dipendente di ruolo del Comune di Monteiasi, demandandogli l'espletamento di tutte le incombenze di competenza a seguito di quanto*

deliberato con il presente atto; 4. di dare atto che l'intervento è già stato inserito nel programma triennale Lavori Pubblici 2024-2026; [...]"

- è stata sottoscritta apposita convenzione, acclarata al prot. n. 7254/2024 di questo Ente, nonché al prot. n. 0119046.05/092024 del Ministero dell'Istruzione e del merito;
- in deroga a quanto pattuito in sede di sottoscrizione della citata convenzione, con la nota MIM Prot. 151966 del 25 ottobre 2024 è stato rideterminato il cronoprogramma come segue:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 10 dicembre 2024	Determina di aggiudicazione
Notifica dell'aggiudicazione	Entro il 10 dicembre 2024	Notifica dell'aggiudicazione alla ditta appaltatrice
Avvio dei lavori	Entro il 31 gennaio 2025	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 marzo 2026	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

- giusta Determinazione n. 309/2024 del Responsabile della III area LL.PP. e Urbanistica del Comune di Monteiasi (Ta), è stato disposto di: “- **di affidare**, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 36/2023 t.v., all’Ing. Domenico W. E. Mongelli, titolare dello Studio d’ingegneria MONGELLI, con sede legale a Mottola (Ta), in Via Palagianello 115-117, con codice fiscale MNGDNC79L12E038E e Partita IVA 02573950736, i servizi tecnici di Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e C.R.E. relativi alle attività di **“RICONVERSIONE DI EDIFICIO ESISTENTE NON GIÀ DESTINATO AD ASILO NIDO”** in Monteiasi (Ta); - **di impegnare**, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, in favore dell’Ing. Domenico W. E. Mongelli, titolare dello Studio d’ingegneria MONGELLI, con sede legale a Mottola (Ta), in Via Palagianello 115-117, con codice fiscale MNGDNC79L12E038E e Partita IVA 02573950736, l’importo totale di € 57.874,43, di cui € 1.824,54, a titolo di contributo previdenziale, ed € 10.436,37, per IVA al 22%, imputandolo sul capitolo 10345 del bilancio di previsione 2024-2026, come segue: € 28.937,22 sul capitolo 10345, **annualità 2024** ed € 28.937,21 sul capitolo 10345, **annualità 2025**; - **di accertare** il contributo di € 480.000,00 concesso al Comune di Monteiasi nell’ambito dei fondi PNRR - Missione 4 “Istruzione e ricerca” - Componente 1 – “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” - Investimento 1.1 - “Piano per asili nido e scuole per l’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia per “Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido” in Monteiasi (Ta), per € 100.000,00 sul capitolo 3390 del Bilancio di previsione 2024-2026, **annualità 2024** e per € 380.000,00 sul capitolo 3390 del Bilancio di previsione 2024-2026, **annualità 2025**;[...];
- al conferimento dell’incarico, è seguita sottoscrizione di apposito disciplinare;
- giusta Determinazione n. 341/2024 del Responsabile della III area LL.PP. e Urbanistica del Comune di Monteiasi (Ta), è stato disposto di: “di affidare, ai sensi dell’articolo 50, comma 1,

lettera b), del D.lgs. n. 36/2023 t.v., al Dott. Luigi Pisconti con studio in Maruggio alla via Umberto I, 79 p.iva 03086780735, c.f. PSCLGU87S17E882I, il servizio relativo alla redazione della relazione geologica relativo alla attività di “**RICONVERSIONE DI EDIFICIO ESISTENTE NON GIÀ DESTINATO AD ASILO NIDO**” in Monteiasi (Ta); - di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, in favore del Dott. Luigi Pisconti con studio in Maruggio alla via Umberto I, 79 p.iva 03086780735, c.f. PSCLGU87S17E882I, l’importo totale di € 2.614,46 imputandolo sul capitolo 10345 del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024; [...]

- il geologo ha presentato, a mezzo PEC, il suo elaborato in data 29/09/2024;
- il tecnico incaricato ha presentato il progetto in data 02/10/2024, ricevuto a mezzo PEC ed acquisito al prot. 8069/2024 di questo Ente. La soluzione progettuale proposta ha individuato compiutamente gli interventi da realizzare, il rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabilite dalle normative nazionali e comunitarie, anche ai fini del rispetto anche con riferimento al rispetto del Do No Significant Harm (“DNSH”) e dei Criteri Ambientali Minimi (“CAM”), in tema di interventi a valere sul PNRR;
- in data 03/10/2024, con Verbale prot. n. 8076/2024 il progetto di che trattasi, con i relativi allegati, è stato sottoposto, ex ai sensi dell’art. 42 e dell’allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023, a verifica e validazione positiva;
- con Delibera n. 117/2024 è stato approvato il progetto esecutivo riguardante la “**RICONVERSIONE DI EDIFICIO ESISTENTE NON GIÀ DESTINATO AD ASILO NIDO**” in Monteiasi (Ta);
- con Determinazione a contrarre n. 376/2024 dell’11/10/2024, è stato disposto che per l’affidamento dei lavori, da commissionare con le modalità di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023, verrà utilizzato il **criterio del prezzo più basso**, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 50, comma 4 e tra l’art. 108 del D.lgs. n. 36/2023
- con la predetta Determinazione a contrarre n. 376/2024 dell’11/10/2024, è stato previsto: “Di procedere, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c), del 36/2023, all’indizione della gara d’appalto relativo alla esecuzione lavori in argomento, dell’importo a base d’asta di **€.351.552,59, soggetti a ribasso**, di cui €.150,00, quali opere di mitigazione e di compensazione dell’impatto ambientale e sociale ed €.129.536,29 per manodopera, soggetta a ribasso solo a specifiche condizioni, come specificato nei documenti di gara, ai quali vanno aggiunti, **non soggetti a ribasso**,
 - €100,00 per l’attuazione delle misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 20, comma 6, lettera e), del d.lgs. 36/2023,
 - € 7.665,18 per l’attuazione degli oneri di sicurezza;

Di approvare la documentazione di gara, come sopra dettagliata, predisposta dal Responsabile della III Area LL.PP. ed Urbanistica ai fini della pubblicazione successiva del bando di gara;
Di dare atto che per la realizzazione dell’intervento in questione si farà fronte ai fondi richiamati in premessa ed accertati giusto Determinazione n. 309/2024 del Responsabile della III area LL.PP. e Urbanistica del Comune di Monteiasi (Ta), dell’importo complessivo di €480.000,00 stanziati in entrata per € 100.000,00 sul capitolo 3390 del Bilancio di previsione

2024-2026, annualità 2024 e per € 380.000,00 sul capitolo 3390 del Bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2025; [...]"

- all'esito della gara espletata in conformità al dettato normativo, con Determinazione n. 469/2025 del 02/12/2024, si disponeva di: "[...] - **di rideterminare il quadro economico dell'opera come segue:**

				PRE GARA		POST GARA	
A	IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE			€.	€.	€.	€.
A.1.1	Importo dei lavori	di cui importo dei lavori a misura di cui importo dei lavori a corpo	Totale lavori	351.402,59 €	351.402,59 €	0,00 €	
A.1.2	Importo delle forniture						
A.1.3	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, <u>non soggetto a ribasso</u>				100,00 €	100,00 €	
A.1.4.	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale				150,00 €	150,00 €	
A.2	Oneri per la sicurezza <u>non soggetti a ribasso</u>				7.665,18 €	7.665,18 €	
A.3	Costo della manodopera				129.536,29 €	129.536,29 €	
		(A DEDURRE 4% SU A.1.1 + A.1.4)				14.062,10 €	
Totale importo parziale Quadro A					359.317,77 €	345.255,67 €	
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE							
B.1	Lavori in am. dir. previsti in prog. ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura				0,00 €	0,00 €	
B.2	Rilievi, accert. e ind. da eseguire ai diversi livelli di prog. a cura della stazione appaltante				0,00 €	0,00 €	
B.3	Rilievi, accert. e ind. da eseguire ai diversi livelli di prog. a cura del progettista				0,00 €	0,00 €	
B.4	Allacciamenti ai pubbl. esercizi e superam. eventuali interferenze				1.200,00 €	1.200,00 €	
B.5	Imprevisti comprensivo dei costi della sicurezza ed IVA				12.219,69 €	12.219,69 €	
B.6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt. 60 e 120, comma 1, lett. a) del codice				0,00 €	0,00 €	
B.7	Acquisizione aree o immobil. servitù, occupazioni				0,00 €	0,00 €	
B.8.1	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento, alla sicurezza in fase di progettazione, alla conferenza dei servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente				48.186,61 €	45.613,52 €	
B.8.2	Spese per relazione geologica				0,00 €	2.513,90 €	
B.9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 42 del codice				0,00 €	0,00 €	
B.10	Spese per incentivi				7.186,36 €	7.186,36 €	
B.11	Eventuali spese per commissioni giudiziarie				0,00 €	0,00 €	
B.12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere pubbliche				0,00 €	0,00 €	
B.13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificatamente previste dal capitolato speciale d'appalto				0,00 €	0,00 €	
B.14	Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statistico ed altri eventuali collaudi specialistici, APE				2.400,00 €	2.400,00 €	
B.15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art.41, comma 4, del codice				0,00 €	0,00 €	
B.16	Tassa ANAC				250,00 €	285,00 €	
B.17	Nel caso in cui siano previste spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1979, n. 717				0,00 €	0,00 €	
B.18.1	Cassa previdenziale professionisti (servizi tecnici)				2.033,46 €	1.824,54 €	
B.18.2	Cassa previdenziale professionisti (geologo)				0,00 €	100,56 €	
Totale importo parziale b					73.476,12 €	73.343,56 €	
C - IVA							
C.1.1.	Iva su lavori ed opere di mitigazione				35.155,26 €	33.749,05 €	
C.1.2.	Iva su forniture				0,00 €	0,00 €	
C.1.3.	Iva su sicurezza e articolo 204, comma 6, lettera e)				776,52 €	776,52 €	
C.1.4.1	Iva sulle prestazioni professionali (servizi tecnici)				11.010,33 €	10.436,37 €	
C.1.4.2	Iva sulle prestazioni professionali (geologo)				0,00 €	0,00 €	
C.1.5.	Iva sulle eventuali altri voci				264,00 €	528,00 €	
Totale importo parziale c					47.206,11 €	45.489,94 €	
C	Economie					15.910,84 €	
Totale importo parziale Quadro C						15.910,84 €	
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (INCLUSA IVA)					480.000,00 €	480.000,00 €	

[...] di aggiudicare, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023, alla MASSARO SRL, con sede in VIA SAN GIOVANNI, 58, a Laporano (TA), 74020 con codice fiscale

02512950730 e Partita IVA 02512950730, i lavori, relativi alle attività di **“RICONVERSIONE DI EDIFICIO ESISTENTE NON GIÀ DESTINATO AD ASILO NIDO”** in Monteiasi (Ta); [...] **di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, in favore MASSARO SRL, con sede in VIA SAN GIOVANNI, 58, a Leporano (TA), 74020 con codice fiscale 02512950730 e Partita IVA 02512950730, l'importo totale di € 379.781,24, di cui € 345.255,67 per imponibile ed € 34.525,57 per IVA al 10%, imputandolo sul capitolo 10345 del bilancio di previsione 2024-2026, come segue: € 68.163,32 sul capitolo 10345, annualità 2024 ed € 311.617,92 sul capitolo 10345, annualità 2025; [...] **di impegnare** ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000, in favore dell'ANAC, la somma di € 250,00 sul capitolo 10345 del bilancio pluriennale 2024-2026, annualità 2024, con riferimento all'affidamento di cui al presente atto; [...] **di impegnare**, ulteriormente, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000, in favore dell'ANAC, la somma di € 35,00 sul capitolo 10345 del bilancio pluriennale 2024-2026, annualità 2024, con riferimento all'affidamento dei servizi tecnici; [...] **di impegnare** l'importo di € 7.186,36 sul capitolo 10345 del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2025, l'incentivo per le funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023

- in data 20/01/2025 è stato sottoscritto il contratto di appalto prot. 570/2025 del 20/01/2025 con la Massaro Srl, ai sensi dell'art. 18, comma 1, seconda parte, del D.lgs. 36/2024, trattandosi di procedura negoziata svolta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, comma 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023;
- in data 29/01/2025 si è proceduto con la consegna dei lavori, giusto verbale agli atti di questo ufficio;
- con Determinazione n. 21/2025 è stato disposto **“di affidare**, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 36/2023 t.v., all'Ing. DETTOLI LEONARDO (C.F.: DTTLRD59L18G252Z), nato a PALAGIANO (TA), il 18.07.1959, con sede in MASSAFRA, alla Via ALDO MORO 4, P.IVA 02542230731 l'INCARICO TECNICO DI COLLAUDATORE STRUTTURALE relativo alle attività di **“RICONVERSIONE DI EDIFICIO ESISTENTE NON GIÀ DESTINATO AD ASILO NIDO”** in Monteiasi (Ta); **di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, in favore dell'Ing. DETTOLI LEONARDO (C.F.: DTTLRD59L18G252Z), nato a PALAGIANO (TA), il 18.07.1959, con sede in MASSAFRA, alla Via ALDO MORO 4, P.IVA 02542230731, l'importo totale di **€ 566,36**, di cui € 544,58 a titolo di imponibile e di cui € 21,78, a titolo di contributo previdenziale, IVA esente, imputandolo sul capitolo 10345 del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2025;
- con Determinazione n. 70/2025 è stato disposto a favore del Dott. Geologo Luigi Pisconti **“di liquidare e pagare** della fattura n.1/2025 del 05/02/2025, acquisita al prot. di questo Ente al n. 1088 del 06/02/2025, dell'importo complessivo di € 2.614,46, di cui € 2.513,90 per imponibile ed € 100,56 a titolo di contributo previdenziale; **di imputare** la spesa complessiva di € 2.614,46 sul capitolo 10345 del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2025, gestione RR.PP. 2024; [...]”;
- con Determinazione n. 81/2025 è stato disposto di “[...] **di liquidare e pagare**, all'ANAC, tramite Centrale unica di Committenza c/o l'unione dei comuni “Montedoro”, giusta comunicazione

acquista al prot. di questo Ente al n. 1298/2025, il pagamento da effettuarsi tramite bonifico bancario dei seguenti importi:

- €250,00, relativi all'affidamento dei lavori alla Massaro Srl, con riferimento alle attività di **“RICONVERSIONE DI EDIFICIO ESISTENTE NON GIÀ DESTINATO AD ASILO NIDO”** in Monteiasi (Ta) - CIG B3A20ABC0D;
- €35,00, relativi all'affidamento dei Servizi Tecnici all'Ing. D.W.E. Mongelli, con riferimento alle attività di **“RICONVERSIONE DI EDIFICIO ESISTENTE NON GIÀ DESTINATO AD ASILO NIDO”** in Monteiasi (Ta) - CIG B2C200352B;
[...] di imputare la spesa complessiva di €285,00 sul capitolo 10345 del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2025, gestione RR.PP. 2024;
- con Determinazione n. 158/2025 è stato disposto “[...] di riconoscere alla MASSARO SRL, con sede in VIA SAN GIOVANNI, 58, a Leporano (TA), 74020 con codice fiscale 02512950730 e Partita IVA 02512950730, aggiudicataria dei lavori di cui in premessa, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, come previsto dall'art. 125 del D.lgs. 36/2023 e dall'art.5 del Contratto prot. 570/2025 del 20/01/2025, pari ad €75.956,24 compreso iva (10%), a saldo della fattura 17/PA DEL 17/04/2025 acquisita al prot. 3328/2025; [...] di liquidare e pagare alla MASSARO SRL, con sede in VIA SAN GIOVANNI, 58, a Leporano (TA), 74020 con codice fiscale 02512950730 e Partita IVA 02512950730, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, come previsto dall'art. 125 del D.lgs. 36/2023 e dall'art.5 del Contratto prot. 570/2025 del 20/01/2025, a saldo della fattura 17/PA del 17/04/2025 acquisita al prot. 3328/2025, di €. 75.956,24, di cui €.69.051,13 per imponibile ed €.6.905,11 per IVA al 10%, avente come causale “Fattura per anticipazione del 20% sull'importo contrattuale [...]” da corrispondere giusta applicazione dello split payment, ex art. 17-ter del DPR 633/1972”;
- con apposita Determinazione n. 299/2025 è stato disposto “di liquidare e pagare all'Ing. D.W.E. la fattura n. PA 28/25 del 26/07/2025, di cui al Protocollo n. 6176 del 28/07/2025, dell'importo di €. 27.548,23 a titolo di acconto per le attività svolte, di cui €.21.712,04 per imponibile, €.868,48 per contributo previdenziale a carico dell'Ente ed €.4.967,71 per IVA al 22% avente come causale “Acconto competenze professionali PNRR [...]”; [...] di imputare la spesa complessiva di €.27.548,23 sul capitolo 10345 del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 [...]”;
- con Determinazione n. 300/2025 è stato disposto: “[...] di approvare la contabilità predisposta dal Direttore dei lavori; [...] di emettere il Certificato di pagamento n. 1 del 22/07/2025 per il pagamento della rata n.1 pari a 117.370,00 iva compresa, [...] di liquidare e pagare la fattura 30/PA, acquisita al prot. di questo Ente al n. 6324 del 04/08/2025, di complessivi €.117.370,00, di cui €.106.700,00 per imponibile e €.10.670,00 per iva al 10% emessa dalla Massaro srl; [...] di imputare la spesa complessiva di €.117.370,00 sul capitolo 10345 del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025, dando atto che l'obbligazione è esigibile.”;

CONSIDERATO che con mai/Pec del 11/11/2025, la Direzione Lavori ha trasmesso a questo Ente la seguente documentazione:

- Libretto delle misure n.2;
- Registro di contabilità n.2;
- Sommario Registro di contabilità n.2;
- Stato Avanzamento Lavori n.2;

- Libretto dei sottocomputi n.2;

VISTI:

- il Certificato di pagamento n. 2 per il pagamento della rata n.2 pari a complessivi €117.579,31 iva compresa, come per legge, emesso dal RUP a seguito della documentazione trasmessa dalla direzione lavori;
- la fattura 47/PA, acquisita al prot. di questo Ente al n. 10403 del 01/12/2025, di complessivi €117.579,31, di cui €106.890,28 per imponibile e €10.689,03 per iva al 10% emessa dalla Massaro srl;

RICORDATO E RILEVATO che,

- a seguito di esplicita richiesta sul portale FUTURA, questo Ente è già stato destinatario, da parte del MIM, dell'importo di €144.000,00, pari al 30% del finanziamento complessivo di €480.000,00;
- a seguito di successiva richiesta, tramite il suddetto portale dedicato, questo Ente è stato destinatario un primo trasferimento fondi intermedio per €79.773,93;
- a seguito di successiva ed ulteriore richiesta, tramite il portale dedicato di cui sopra, questo Ente è stato destinatario di un secondo trasferimento fondi intermedio per €117.579,31;
- e che, pertanto, si potrà procedere al pagamento della suddetta fattura senza ricorrere ad alcuna anticipazione di cassa;

VERIFICATA la regolarità della posizione contributiva, giusto DURC prot. INPS_47571977, avente scadenza 23/01/2026;

ACQUISITA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

ATTESO che, per il conseguimento di detto servizio, è stato richiesto ed acquisito il CUP n. **B37G24000210006** presso i servizi informatici del MEF;

ATTESO che, per il conseguimento di detto affidamento, è stato richiesto ed acquisito il CIG n. **B3A20ABC0D** presso i servizi informatici della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), ai sensi della L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza dello stesso, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VERIFICATO, altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole della finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;

CONSIDERATO che la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 151 comma 4 del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n.267 sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario e diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di copertura contabile attestante la copertura finanziaria;

DATO ATTO, altresì, che non sussistono, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse con l'esercizio delle proprie funzioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione ex articolo 6-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147-bis del D.lgs. 267/2000 t.v.;

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 t.v.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 t.v.;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1. di richiamare** nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato ed approvato e che ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 241/1990 t.v.;
- 2. di approvare** la contabilità predisposta dal Direttore dei lavori;
- 3. di emettere** il Certificato di pagamento n. 2 per il pagamento della rata n.2 pari a complessivi €.117.579,31 iva compresa, come per legge, emesso dal RUP a seguito della documentazione trasmessa dalla direzione lavori,
- 4. di liquidare e pagare** la fattura 47/PA, acquisita al prot. di questo Ente al n. 10403 del 01/12/2025, di complessivi €.117.579,31, di cui €.106.890,28 per imponibile e €.10.689,03 per iva al 10% emessa dalla Massaro srl;
- 5. di imputare** la spesa complessiva di **€.117.579,31** sul capitolo 10345 del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025, dando atto che l'obbligazione è esigibile;
- 6. di dare atto** che si potrà procedere al pagamento della suddetta fattura senza ricorrere ad alcuna anticipazione di cassa;
- 7. di dare atto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza dello stesso, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- 8. di aver verificato**, altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole della finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;
- 9. di considerare** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 151, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 t.v. sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario e diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 10. di dare atto**, altresì, che non sussistono, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse con l'esercizio delle proprie funzioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione ex articolo 6-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;



11. di dare atto, infine, che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 t.v.

*Il Responsabile di Area
Ing. Antonio GIGLI*



COMUNE DI MONTEIASI

Provincia di TARANTO

DETERMINAZIONE

Determina nr. **486** Data Determina **09/12/2025**

Settore: AT - 3^ AREA URBANISTICA E LLPP

Servizio: LLPP2 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

OGGETTO

PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. "RICONVERSIONE DI EDIFICIO ESISTENTE NON GIÀ DESTINATO AD ASILO NIDO" in Monteiasi (Ta), CUP n. B37G24000210006. CIG n. B3A20ABC0D. Liquidazione e pagamento Il sal Massaro Srl.

visto di REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Data 09/12/2025

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to FORNARI ANNALISA
